



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
Jln. DR. Moch. Hatta No.19 Kupang-NTT Telp/Fax : (0380)-832892
Website : www.rsudjohannes.nttprov.go.id e-mail : rsudjohannes@gmail.com
KUPANG-KODE POS 85011

BERITA ACARA PEMANTAUAN PEKERJAAN

No : BA.01/PM-P.1/13/RSUD.BLUD/PPK.Non Med/P6/IX/2025/Kpg

Tanggal : 04 September 2025

Pada Hari ini Kamis Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Bertempat di Gedung IGD lama (lokasi Pekerjaan) telah diadakan Pemantauan Pekerjaan Bersama, Paket Pekerjaan RENOVASI RUANGAN IGD MENJADI RUANGAN TIM LAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERPADU :

Dari pemantauan pekerjaan menyatakan bahwa

Progres sampai dengan tanggal : 04 September 2025

- Rencana : 12,96 %
- Realisas : 15,89 %
- Deviasi : +2,93 %

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kontraktor Pelaksana

PT. Samjaya Mandiri



Fransiskus X Ricky Kasemetan
Pimpinan Cabang

Konsultan Pengawas

CV. Permata Ling Konsultan

Benediktus Boy Manek, ST
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen Non Medis

RSUD. W.Z. JOHANNES

Agripa Kamengon, A.Md
NIP. 19780401 201001 1 020